

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ «СРТ»

Галиновский С.Н.

09 сентября 2015 года

**ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «СРТ»  
за 2015 год**

В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» МБУ «СРТ» выполнено следующее:

1) По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

В соответствии с Соглашением от 20.05.2013г. между администрацией и ООО «Аспект», в 2015 г. планируется передача 12 жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах.

*Выделено – 6 000,0 из них 2 000,0 рублей направляется обратно в администрацию, а 4 000,0 рублей будет направлено на проведение косметического ремонта выделяемых квартир.*

*Таким образом, к исполнению планируется – 100%.*

2) По подпрограмме «Ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»:

Проведение капитального ремонта по адресу: п. Мурино, ул. Оборонная д.6.

*Выделено – 3 705,3 рублей, которые будут направлены в региональный фонд.*

*Таким образом, к исполнению планируется – 100%.*

3) По подпрограмме «Ремонт дорог на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»:

3.1. по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала:

*Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 7,5 рублей, что составляет – 3,8%.*

3.2. по обслуживанию светофорных объектов и дорожных знаков, расположенных в границах поселения, проводились следующие работы (оказывались услуги):

- по ежемесячному техническому обслуживанию светофорного объекта и дорожных знаков;
- работы по нанесению дорожной разметки краской в границах МО;
- внесение изменений в схему дислокации технических средств организации дорожного движения по участку ул. Новая (Школьная и Садовая), ул. Боровая, Привокзальная площадь;
- контракт №3 от 16.06.2015 на обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, расположенных в границах поселения.

*Всего выделено – 960,0 рублей, израсходовано – 922819,76 рублей, что составляет – 96,1%.*

3.3. ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтной смесью без снятия старого покрытия проводились следующие работы (оказывались услуги):

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Оборонная ул., д.8, Оборонная ул., д. 18;

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Оборонная ул., д.14, Оборонная ул., д.2 к.2, Оборонная ул., д. 4;

- работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части территории МО: дер. Лаврики, поворот к домам 40-40Е; п. Мурино (в соответствии с представлением прокуратуры);

- услуги по разработке сметной документации на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на части территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Мурино, Оборонная ул., д.8, Оборонная ул., д. 18, Оборонная ул., д.14, Оборонная ул., д.2 к.2, Оборонная ул., д. 4;

- услуг по техническому надзору за выполнением работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» по адресам: посёлок Мурино, Оборонная ул., д.8, Оборонная ул., д. 18, Оборонная ул., д.14, Оборонная ул., д.2 к.2, Оборонная ул., д. 4.

*Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 260724,1 рублей, что составляет – 86,9%.*

3.4. по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

3.5. по ремонту проездов к дворовым территориям жилых домов – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

3.6. по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

3.7. по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения заключен контракт от 11.09.2015 №8, в рамках которого заасфальтированы: ул. Тихая, ул. Боровая, переулок Родниковый и ул. 2-я линия.

*Всего выделено – 12300,0 рублей, израсходовано – 9 349275,16 рублей, что составляет – 92.6%.*

На 2016 года планируется заасфальтировать ул. Веселая, ул. Березовая аллея, ул. Парковая, ул. Гражданская и дорога в д. Лаврики.

6 500,0 рублей выделенные на ремонт асфальтового покрытия на Привокзальной площади, в связи с проведением ООО «Северная Компания» работ по прокладке теплосети, перенаправлены на ремонт в 2015 году частного сектора поселения.

По содержанию дорог заключен муниципальный контракт в 2014 году – находится на исполнении до 31 декабря 2015 года.

4) по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-1017 годы»:

4.1. по содержанию территории заключен муниципальный контракт в 2014 году – находится на исполнении до 31 декабря 2015 года;

4.2. по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 1000,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.3. по техническому обслуживанию и ремонту спортивных и детских игровых площадок – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.4. устройство площадок для выгула животных выполняется в рамках контракта №6 от 04.09.2015 (благоустройство Муринского парка), всего выделено – 500,0 рублей.

4.5. реконструкция спортивной площадки между д.10 и 2 к.4 по ул. Оборонной – запланировано на 2016 год.

4.6. по установке урн, контейнеров заглубленного типа и иных емкостей для сбора мусора заключен контракт №5 от 31.08.2015.

*Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 483 240,0 рублей, что составляет – 80,5%.*

4.7. на благоустройство памятных мест – деньги не расходовались.

*Всего выделено – 100,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.8. по устройству ограждений внутриквартальных и придомовых территорий заключен контракт №9 от 18.09.2015.

*Всего выделено – 3 100,0 рублей, израсходовано – 3 069,0 рублей, что составляет – 99%.*

4.9. по окраске существующих ограждений заключен договор №20-МБУ от 28.07.2015.

*Всего выделено – 100,0 рублей, израсходовано – 99786,45 рублей, что составляет – 99,8%.*

4.10. по ремонту и восстановлению существующих ограждений заключен договор №4.3-МБУ от 18.05.2015.

*Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 97 980,0 рублей, что составляет – 49%.*

4.11. по обслуживанию сетей уличного освещения проводились следующие работы (оказывались услуги):

- по восстановлению правильного положения опор уличного освещения по адресу: ЛО, ВР, п. Мурино, Привокзальная пл., ул. Оборонная;

- по устранению аварийных ситуаций связанных с повреждениями элементов воздушных линий электрических сетей питающие жилые дома в д. Лаврики, а также подключение д.50 к воздушной линии электропередачи в д. Лаврики;

- работы по замене аппаратов защиты воздушных линий электросетей ул. Ш. в Лаврики и ул. Садовая;

- реконструкция щита освещения №2 в д. Лаврики;

- ремонт уличного освещения на территории МО;

- работы по обслуживанию объектов уличного освещения;

- контракт №1 от 16.06.2015 по обслуживанию сетей уличного освещения.

*Всего выделено – 1000,0 рублей, израсходовано – 942660,0 рублей, что составляет – 94,3%.*

4.12. на оплату за потребленную электроэнергию уличного освещения выделено 2000,0 рублей, которые будут направлены обратно в администрацию.

4.13. по подготовке проекта реконструкции уличного освещения территории поселения заключен контракт №7 от 07.09.2015.

*Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 551026,49 рублей, что составляет – 91,8%.*

4.14. по подготовке проекта реконструкции уличного освещения Привокзальной площади заключен договор №18.2-МБУ от 01.07.2015.

*Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 85 000,0 рублей, что составляет – 28,3%.*

4.15. по реконструкции уличного освещения территории поселения – после исполнения контракта №7 от 07.09.2015.

*Всего выделено – 3000,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.16. по реконструкции уличного освещения Привокзальной площади – после исполнения договора №18.2-МБУ от 01.07.2015.

*Всего выделено – 1500,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.17. по выполнению работ по валке сухостойных и аварийных деревьев на территории поселения заключен договор 19-МБУ от 07.07.2015.

*Всего выделено – 500,0 рублей, израсходовано – 99 671,00 рублей, что составляет – 19,9%.*

4.18. по уборке несанкционированных свалок мусора заключен муниципальный контракт №17 от 30.12.2014г. с администрацией до 31 декабря 2015 года.

*Всего выделено – 500,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.19. по установке скамеек и урн, вазонов, полусфер, устройству газонов, посадке деревьев и кустарников, а также цветочному оформлению вазонов и клумб – готовится аукцион на общую сумму 2 550,0 рублей.

*Всего выделено – 2550,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.20. по проведению праздников (установка новогодних елок, установка и снятие флажков, установка гирлянд) проводились следующие работы (оказывались услуги):

- монтаж флагов к празднованию Дня Победы 9 мая в п. Мурино;
- монтаж праздничных панно;
- изготовлено 250 шт. новых флагов.

*Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 161500,0 рублей, что составляет – 53,8%.*

4.21. по устройству пешеходных тротуаров и устройству ограждений пешеходных тротуаров – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 4000,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

4.22. по благоустройству территории по ул. Английская д.11 – правый берег р. Охта; строительству детской площадки по ул. Английская д.11 – правый берег р. Охта; строительству спортивной площадки для мини футбола, волейбола, баскетбола (Родниковый переулок – правый берег р. Охта); строительству спортивной площадки с элементами уличных тренажеров (Родниковый переулок – правый берег р. Охта) и благоустройству пешеходного тротуара (ул. Английская д.11 – Родниковый переулок) заключен контракт №6 от 04.09.2015 по реконструкции Муринского парка.

*Всего выделено – 31 202709,0 рублей, израсходовано – 30890381,96 рублей, что составляет – 98,9 %.*

4.23. по проектированию уличного освещения территории ул. Английская – Родниковый переулок заключен договор №31-МБУ от 28.08.2015.

*Всего выделено – 300,0 рублей, израсходовано – 95 000,0 рублей, что составляет – 31,6%.*

5. по подпрограмме «Газификация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»:

5.1. по схеме газификации п. Мурино и д. Лаврики (*проектно-изыскательские работы 2016 год; строительно-монтажные 2017-2019гг.*) – готовится электронный аукцион.

*Всего выделено – 600,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

6. по подпрограмме «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в муниципальном образовании «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2017 годы»:

6.1. по проектированию водопровода к домам частного сектора д. Лаврики – объявлен конкурс.

*Всего выделено – 800,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

6.2. строительство водопровода к домам частного сектора д. Лаврики – запланировано на 2016 год.

6.3. по строительству водопровода по частному сектору п. Мурино (ул. Боровая, ул. Центральная) заключен контракт №4 от 29.06.2015.

*Всего выделено – 4000,0 рублей, израсходовано – 3918826,88 рублей, что составляет – 98%.*

6.4. по ремонту коллектора хозбытовой канализации от КНС д. Лаврики до п. Бугры – деньги не расходовались.

*Всего выделено – 200,0 рублей, израсходовано – 0,0 рублей, что составляет – 0%.*

6.5. оформление кадастровых и технических паспортов инженерных сетей – в плане-графике администрации.

Подводя итог реализации подпрограмм, необходимо отметить:

1) «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Выделено всего – 6 000,0 рублей.

Из них 2 000,0 рублей – возвращается в бюджет администрации.

4 000,0 рублей – на косметический ремонт помещений.

К исполнению планируется – 100%

2) «Ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы».

Выделено всего – 3 705,3 рублей.

К исполнению – 100%.

3) «Ремонт дорог на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы».

Выделено всего – 20 460,0 рублей.

Исполнено – 14 240319,02 рубля, т.е. 69,6%.

4) «Благоустройство территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы».

Выделено всего – 44 730,0 рублей.

Исполнено – 36 575245,9 рублей, т.е. 82%.

5) «Газификация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы».

Выделено всего – 600,0 рублей.

К исполнению планируется – 100%.

6) «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в муниципальном образовании «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015- 2017 годы».

Выделено всего – 5 000,0 рублей.

Исполнено – 3 918826,88 рублей, т.е. 98%.

Таким образом, Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» исполнена на 70,6%.

**ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО – 88 465,3 рублей.**

**ИСПОЛНЕНО – 62 439392,1 рублей.**